Mod Nombre de tarea			Duración Comienzo									
de tar						junio P M	julio F P M F	agosto P M	septiembre F P M	octubre F P M	noviembre F P M	diciembre F P M
→ tai		EHICULAR INGRESO BARREDE	RO	227 días	lun 20/1/20	P IVI	F P IVI F	P IVI	F P IVI	F P WI	F P IVI	F P IVI
<u> </u>	INICIO			0 días	lun 20/1/20							
-5	TRABAJOS PRELIM	INARES Y DE PLANIFICACION		21 días	lun 20/1/20							
_s	INSTALACION DI	E FAENAS		7 días	lun 20/1/20							
-5	LIMPIEZA DE TEI	RRENO Y DESBROCE		5 días	lun 20/1/20							
-5	REPLANTEO Y CO	ONTROL TOPOGRAFICO		5 días	mié 29/1/20							
-5	ELABORACION D	E INFORME Y EVALUACION DE E	ST. GEOTEC.	9 días	mié 5/2/20							
-5	PREPARACION Y	PROVISION DE AGREGADOS		5 días	lun 27/1/20							
-5	CONSTRUCCION P	JENTE		199 días	mar 18/2/20							
-5	,	ESTRIBO LADO BERMEJO			mar 18/2/20							
-5	•	EXCAVACION COMUN			mar 18/2/20							
-5	•	EXCAVACION CON AGOTAMIENTO			jue 27/2/20							
_s	PREPARACION	N DE ARMADURA Y ENCOFRADO			mié 18/3/20							
-5	•	OBRE PARA NIVELACION			mié 15/4/20							
-5	,	MPLE 210 kg/cm2 FUNDACIONES			mié 22/4/20							
-5	7	MPLE 210 kg/cm2 ELEVACIONES			mar 12/5/20							
-5					mié 18/3/20							
-5	•	N DE ARMADURA Y ENCOFRADO			mié 18/3/20							
-5	•	OBRE PARA NIVELACION			mié 15/4/20							
-5	*	HORMIGON SIMPLE 210 kg/cm2 FUNDACIONES			mié 22/4/20							
-5		MPLE 210 kg/cm2 ELEVACIONES			mar 12/5/20							
-5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	SUPERESTRUCTURA			vie 5/6/20							
-5	•	TRABAJOS PREVIOS			vie 5/6/20							
-5	•	MOVILIZACION HORMICONES SUPERESTRUCTURA			vie 5/6/20							
-5	•	HORMIGONES SUPERESTRUCTURA			vie 12/6/20							
-5	PALED LO	PREPARACION DE ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO DIAFRAGMAS DE HoAo			vie 12/6/20							
-5	•				vie 3/7/20							
-5	•	VACIADO DE VIGAS VACIADO DE LOSA			lun 27/7/20							
-5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ACERA Y BORDILLO			jue 3/9/20							
-5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CONTRUCCION DE BARANDADO			jue 8/10/20 mar 3/11/20							
-5	•	OBRAS FINALES			lun 23/11/20							
-9	,	PACTADO DE ACCESOS			lun 23/11/20							
-9		LIMPIEZA GENERAL			lun 30/11/20							
-4	,	W. 11.2			mar 1/12/20							
-5	FIN			Uuras	111a1 1/12/2U							
		Tarea		Tarea inactiva	l		Informe de resumen manua	al	■ Hito externo	♦	Progreso manual	
División				Hito inactivo		\Diamond	Resumen manual		Fecha límite	•	3	
yecto: Proyecto1 ha: lun 14/10/19		Hito •		Resumen inac	tivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
		Resumen		Tarea manual			solo fin	1	División crítica			
		Resumen del proyecto	u	rarea manual			3010 1111	-	DIVISION CITACA			

