

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA "UNIDAD EDUCATIVA MARIA LAURA JUSTINIANO"

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
330 DÍAS CALENDARIO

Nº	i	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DURACION	Start	Finish	Calendar																																																																																		
						Half 2, 2011					Half 1, 2012					Half 2, 2012				Half 1, 2013				Half 2, 2013				Half 2, 2014				Half 2, 2014				Half 2, 2015				Half 2, 2011																																																
						A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
1		"UNIDAD EDUCATIVA MARIA LAURA JUSTINIANO"	330 days	Mon 2/20/12	Sat 3/09/13																																																																																			
2		INSTALACION DE FAENAS	1 day	Mon 2/20/12	Mon 2/20/12																																																																																			
3		LETRERO DE OBRA	1 day	Tue 2/21/12	Tue 2/21/12																																																																																			
4		REPLANTEO Y TRAZADO GLOBAL	4 days	Wed 2/22/12	Sat 2/25/12																																																																																			
5		EXCAVACION MANUAL H=1,6	11 days	Mon 2/27/12	Fri 3/09/12																																																																																			
6		RELLENO Y COMPACTACION C/SALTARINA SIN MAT	3 days	Wed 4/04/12	Fri 4/06/12																																																																																			
7		ZAPATAS DE HºAº FC=210KG/CM2	10 days	Sat 3/10/12	Wed 3/21/12																																																																																			
8		VIGA CENTRADORA DE HºAº FC=210KG/CM2	3 days	Thu 3/22/12	Sat 3/24/12																																																																																			
9		CIMENTOS DE Hº Cº 50% P.D. (1:2:3)	2 days	Mon 3/26/12	Tue 3/27/12																																																																																			
10		SOBRECIMIENTO DE HºAº FC=210KG/CM2	6 days	Wed 3/28/12	Tue 4/03/12																																																																																			
11		COLUMNAS DE Hº Aº FC=210KG/CM2	9 days	Sat 4/07/12	Tue 4/17/12																																																																																			
12		VIGAS DE HºAº FC=210KG/CM2	13 days	Wed 4/18/12	Wed 5/02/12																																																																																			
13		ESCALERA DE HºAº DOSIF. 1:2:3	4 days	Sat 5/19/12	Wed 5/23/12																																																																																			
14		CUBIERTA DE TEJA COLONIAL C/ESTRUCTURA METALICA	25 days	Mon 7/09/12	Mon 8/06/12																																																																																			
15		LOSA ALIVIANADA C/ PLASTOFOR E=20 CM (1:2:3)	14 days	Thu 5/03/12	Fri 5/18/12																																																																																			
16		BARANDA METALICA CON TUBO CUADRADO	4 days	Tue 8/07/12	Fri 8/10/12																																																																																			
17		IMPERMEABILIZANTE DE SOBRECIMENTOS	2 days	Wed 4/04/12	Thu 4/05/12																																																																																			
18		MURO LADRILLO 6H E=12CM (1:5)	39 days	Thu 5/24/12	Sat 7/07/12																																																																																			
19		REVOQUE EXTERIOR CAL CEMENTO (FACHADA)	20 days	Tue 9/25/12	Wed 10/17/12																																																																																			
20		REVOQUE INTERIOR DE YESO	60 days	Tue 7/17/12	Mon 9/24/12																																																																																			
21		CIELO RASO SOBRE LOSA E=2CM	27 days	Thu 10/18/12	Sat 11/17/12																																																																																			
22		REVOQUE CIELO FALSO C/MADERAMEN	22 days	Tue 8/07/12	Fri 8/31/12																																																																																			
23		PINTURA EXTERIOR	7 days	Tue 2/05/13	Tue 2/12/13																																																																																			
24		PINTURA INTERIOR	26 days	Tue 2/05/13	Wed 3/06/13																																																																																			
25		PISO CERAMICO CON CONTRAPISO	19 days	Mon 5/28/12	Mon 6/18/12																																																																																			
26		PISO CERAMICO SOBRE LOSA DE TECHO	16 days	Tue 6/19/12	Fri 7/06/12																																																																																			
27		ZOCALO CERAMICO	14 days	Sat 7/07/12	Mon 7/23/12																																																																																			
28		PROV. COLOC. VENTANA DE MADERA	21 days	Mon 11/19/12	Wed 12/12/12																																																																																			
29		BOTAGUAS DE LADRILLO GAMBOTE	9 days	Mon 12/24/12	Wed 1/02/13																																																																																			
30		PROV. COLOC. VIDRIO DOBLE	6 days	Thu 1/03/13	Wed 1/09/13																																																																																			
31		PROV. COLOC. PUERTA DE MADERA TIPO TABLERO	4 days	Fri 12/14/12	Tue 12/18/12																																																																																			
32		CHAPA EXTERIOR	2 days	Mon 12/24/12	Tue 12/25/12																																																																																			
33		BISAGRA DE 4"	8 days	Fri 12/14/12	Sat 12/22/12																																																																																			
34		BISAGRA DE 3"	22 days	Mon 11/19/12	Thu 12/13/12																																																																																			
35		PICAPORTE DE 3" P/VENTANA	11 days	Thu 1/10/13	Tue 1/22/13																																																																																			
36		MESON DE COCINA DE Hº Aº C/ REVEST ASULEJO DE COLOR	1 day	Sat 5/19/12	Sat 5/19/12																																																																																			
37		LAVAPLATOS DE ACERO INOX 2 DEPOSITO	1 day	Mon 5/21/12	Mon 5/21/12																																																																																			
38		PROV. COLOC. INODORO TANQUE BAJO	1 day	Tue 5/22/12	Tue 5/22/12																																																																																			
39		PROV. COLOC. DUCHA	1 day	Wed 5/23/12	Wed 5/23/12																																																																																			
40		LAVAMANOS FERRUM CON GRIFERIA	1 day	Thu 5/24/12	Thu 5/24/12																																																																																			
41		INST. ILUMINAC. ELEC FLUORESCENTE 2X40W	14 days	Thu 5/03/12	Fri 5/18/12																																																																																			
42		INST. ILUMINAC. ELEC FLUORESCENTE 60W	5 days	Sat 5/19/12	Thu 5/24/12																																																																																			
43		INST. ILUMINAC. ELEC FLUORESCENTE 40W	2 days	Fri 5/25/12	Sat 5/26/12																																																																																			
44		INTERRUPTOR DOBLE	2 days	Mon 7/09/12	Tue 7/10/12																																																																																			
45		INTERRUPTOR SIMPLE	3 days	Wed 7/11/12	Fri 7/13/12																																																																																			
46		TOMA CORRIENTE	2 days	Sat 7/14/12	Mon 7/16/12																																																																																			
47		TENDIDO TUBERIA ALCANTARILLADO SANITARIO D=4" PVC	1 day	Mon 5/28/12	Mon 5/28/12																																																																																			
48		TENDIDO TUBERIA ALCANTARILLADO SANITARIO D=2" PVC	1 day	Tue 5/29/12	Tue 5/29/12																																																																																			
49		PROV. Y COLOC. MAT. AGUA POT. D=1/2" ESQ 40	1 day	Wed 5/30/12	Wed 5/30/12																																																																																			
50		PROV. COLOC. REJILLA DE PISO	1 day	Thu 5/31/12	Thu 5/31/12																																																																																			
51		CAMARA DE INSPECCION Hº Cº (60X60CM) 50% PD 1:2:3 CON TAPA DE HºAº	3 days	Fri 6/01/12	Mon 6/04/12																																																																																			
52		BAJANTE DE PVC DE D=4"	4 days	Wed 1/23/13	Sat 1/26/13																																																																																			
53		CANAleta DE CALAMINA	11 days	Wed 1/23/13	Mon 2/04/13																																																																																			
54		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	3 days	Thu 3/07/13	Sat 3/09/13																																																																																			
55		PLAZO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA	330 days	Mon 2/20/12	Sat 3/09/13																																																																																			

Project: Project1		Task		Split		Milestone		Summary		Project Summary		External Tasks
Date: 07/26/2023 22:36		External Milestone		Inactive Task		Inactive Milestone		Inactive Summary		Manual Task		Duration-only
		Summary Rollup		Manual Summary		Start-only		Finish-only		Progress		Deadline

