

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt Chart Timeline											
						feb '20	mar '20	abr '20	may '20	jun '20	jul '20	ago '20	sep '20	oct '20	nov '20	dic '20	ene '21
1	UNIDAD EDUCATIVA JUANA AZURDUY DE PADILLA	294 días	lun 3/2/20	lun 11/1/21		[Timeline bar from 3/2/20 to 11/1/21]											
2	INICIO	0 días	lun 3/2/20	lun 3/2/20		[Timeline bar at 3/2/20]											
3	trabajos preliminares	293 días	lun 3/2/20	sáb 9/1/21	2	[Timeline bar from 3/2/20 to 9/1/21]											
4	INSTALACIÓN DE FAENAS	24 días	lun 3/2/20	lun 2/3/20		[Timeline bar from 3/2/20 to 2/3/20]											
5	TRAZADO Y REPLANTEO	269 días	lun 2/3/20	sáb 9/1/21	4	[Timeline bar from 2/3/20 to 9/1/21]											
6	LETRERO DE OBRA	2 días	lun 2/3/20	mié 4/3/20	4	[Timeline bar from 2/3/20 to 4/3/20]											
7	EXCAVACIÓN MANUAL P/TERRENO SEMIDURO	13 días	lun 2/3/20	mar 17/3/20	4	[Timeline bar from 2/3/20 to 17/3/20]											
8	obra gruesa	257 días	mar 17/3/20	lun 11/1/21		[Timeline bar from 17/3/20 to 11/1/21]											
9	HORMIGON TIPO A P/ZAPATAS	26 días	mar 17/3/20	jue 16/4/20	7	[Timeline bar from 17/3/20 to 16/4/20]											
10	CIMIENTO DE Hº Cº 50% P.D.	7 días	jue 16/4/20	vie 24/4/20	9	[Timeline bar from 16/4/20 to 24/4/20]											
11	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	8 días	jue 16/4/20	sáb 25/4/20	9	[Timeline bar from 16/4/20 to 25/4/20]											
12	HORMIGON TIPO A P/SOBRECIMIENTO	9 días	vie 24/4/20	mar 5/5/20	10	[Timeline bar from 24/4/20 to 5/5/20]											
13	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO	3 días	mar 5/5/20	vie 8/5/20	12	[Timeline bar from 5/5/20 to 8/5/20]											
14	EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGÓN	4 días	sáb 25/4/20	jue 30/4/20	11	[Timeline bar from 25/4/20 to 30/4/20]											
15	HORMIGON TIPO A P/COLUMNAS	16 días	vie 8/5/20	mié 27/5/20	13	[Timeline bar from 8/5/20 to 27/5/20]											
16	HORMIGON TIPO A P/VIGAS	39 días	mié 27/5/20	sáb 11/7/20	15	[Timeline bar from 27/5/20 to 11/7/20]											
17	HORMIGON TIPO A P/ESCALERA	8 días	sáb 11/7/20	mar 21/7/20	16	[Timeline bar from 11/7/20 to 21/7/20]											
18	HORMIGON TIPO A P/RAMPA	7 días	sáb 11/7/20	lun 20/7/20	16	[Timeline bar from 11/7/20 to 20/7/20]											
19	LOSA CASETONADA C/PLASTOFORM (h= 35cm.)	103 días	sáb 11/7/20	lun 9/11/20	16	[Timeline bar from 11/7/20 to 9/11/20]											
20	LOSA ALIVIANADA C/PLASTOFORM (h= 20cm.)	53 días	sáb 11/7/20	vie 11/9/20	16	[Timeline bar from 11/7/20 to 11/9/20]											
21	ACERO ESTRUCTURAL CORRUGADO 5000 kg/cm²	203 días	mar 17/3/20	lun 9/11/20	7	[Timeline bar from 17/3/20 to 9/11/20]											
22	MURO DE LADRILLO DE 6 H (18 cm)	47 días	vie 8/5/20	jue 2/7/20	13	[Timeline bar from 8/5/20 to 2/7/20]											
23	MURO DE LADRILLO DE 6 H (12 cm)	34 días	vie 8/5/20	mié 17/6/20	13	[Timeline bar from 8/5/20 to 17/6/20]											
24	CUBIERTA CALAMINA GALVANIZADA # 28+ESTRUCTURA METALICA	53 días	lun 9/11/20	sáb 9/1/21	19;21	[Timeline bar from 9/11/20 to 9/1/21]											
25	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	1 día	sáb 9/1/21	lun 11/1/21	24;5	[Timeline bar at 9/1/21]											
26	FIN	0 días	lun 11/1/21	lun 11/1/21	25	[Timeline bar at 11/1/21]											