

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OBRA

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE TARIJA

BARRIO: SAN GERONIMO

PROYECTO: "DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE VEHICULAR SAN GERONIMO CENTRO SOBRE LA QUEBRADA SAN PEDRO"

ITEMS	DETALLE	Rend.Personal		AÑO						
		Hrs	Dias	2021		2022				
				NOV	DIC	ENE	FEB.	MA	ABR	MAY
I	OBRAS PREMILINARES			30	31	31	28	31	30	31
1	INSTALACION DE FAENAS	32.00	4.00							
2	LETRERO DE OBRA	8.00	1.00							
3	LIMPIEZA Y DESBROCE	24.00	3.00							
4	REPLANTEO Y TRAZO DEL PUENTE	40.00	5.00							
II	INFRAESTRUCTURA									
5	EXACAVACION SIMPLE C/EQUIPO	120.00	15.00							
6	EXACAVACION CON ENTIBADO Y AGOTAMIENTO	56.00	7.00							
7	HORMIGON POBRE DE NIVELACION	120.00	15.00							
8	HORMIGON SIMPLE P/(INFRAESTRUCTURA) Fc= 280 kg/c	96.00	12.00							
9	ACERO ESTRUCTURAL Fy= 4200 Kg/cm ²	96.00	12.00							
10	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONA	48.00	6.00							
11	BARBACANA DE PVC D=4"	32.00	4.00							
12	APOYO DE NEOPRENO COMPUESTO	16.00	2.00							
III	SUPERESTRUCTURA									
13	HORMIGONADO P/VIGAS Fc= 350 Kg/cm ²	200.00	25.00							
14	CABLES DE ACERO P/PRETENSADO 12 T	120.00	15.00							
15	VAINAS DE CHAPA CORRUGADA	32.00	4.00							
16	CONOS DE ANCLAJE C/ACCESORIOS	32.00	4.00							
17	TESADO DE CABLES	32.00	4.00							
18	INYECCION LECHADA DE CEMENTO	32.00	4.00							
19	MONTAJE DE LAS VIGAS DE H° P°	64.00	8.00							
20	HORMIGON SIMPLE P/(SUPERESTRUCTURA) Fc= 280 Kg/	96.00	12.00							

