

PROYECTO: "PARQUE CIENTIFICO TECNOLÓGICO MENDEZ TECH"							PROYECTO: "PARQUE CIENTIFICO TECNOLÓGICO MENDEZ TECH"														PROYECTO: "PARQUE CIENTIFICO TECNOLÓGICO MENDEZ TECH"														PROYECTO: "PARQUE CIENTIFICO TECNOLÓGICO MENDEZ TECH"							
CRONOGRAMA DE OBRA							CRONOGRAMA DE OBRA														CRONOGRAMA DE OBRA														CRONOGRAMA DE OBRA							
ITEM	TIPO DE OBRA	DESCRIPCION	REND.	CANT.	PERS.	DIAS	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio															
							Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4												
1	Obra Gruesa	Instalación de Fianmas	0.08	2064.00	4.00	5.14																																				
2		Replanteo y trazado	0.08	2064.00	4.00	5.14																																				
3		Excavación	0.08	3023.60	2.00	11.54																																				
4		Relleno y compactado	0.15	308.20	2.00	3.08																																				
5		Movimiento de tierra	0.05	3023.60	2.00	11.54																																				
6		Fundaciones	17.00	410.33	36.00	24.25																																				
7		Zapatas de H+ A"	17.00	458.82	30.00	27.09																																				
8		Columnas de H+ A"	20.00	117.85	24.00	12.29																																				
9		Vigas de H+ A"	24.00	486.85	36.00	40.40																																				
10		Losa encostronada	20.00	1836.48	30.00	78.82																																				
11		Escaleras de H+ A"	20.00	13.00	3.00	11.33																																				
12		Cubierta de Estructura Metálica	3.50	1138.20	18.00	27.66																																				
13		Muro de contención de H+ A"	12.00	180.48	12.00	22.58																																				
14		Impermeabilización de la losa	1.50	410.33	12.00	6.45																																				
15		Muro de ladrillo 6 huecos	1.75	5081.25	24.00	48.31																																				
16		Retiro de materiales sobrantes	0.50	223.03	3.00	19.24																																				
17	Limpieza	0.50	923.30	3.00	19.24																																					
1	Obra Fina	Revoque cielo raso sífosa	2.00	6024.70	40.00	37.85																																				
2		Revoque cielo raso s/techo	3.00	1763.30	38.00	18.35																																				
3		Revoque interior de yeso	1.10	3838.84	24.00	22.57																																				
4		Revoque exterior de cemento	1.50	3489.20	24.00	27.34																																				
5		Revestimiento de azulejo	2.90	808.40	24.00	9.19																																				
6		Rellenado de ladrillo	3.50	71251.00	24.00	12.99																																				
7		Piso mosaico granítico	1.80	123.10	3.00	3.21																																				
8		Piso cemento mas empedrado	2.00	108.00	8.00	4.50																																				
9		Piso cerámico	2.00	60.33	30.00	33.47																																				
10		Zocalo cerámico	0.50	1515.00	12.00	7.90																																				
11		Cordon de acero de H"	1.50	24.00	2.00	2.25																																				
12		Puerta placa de madera	5.00	120.90	12.00	8.30																																				
13		Puerta tablero	18.00	80.48	12.00	11.34																																				
14		Pintura interior latex	0.45	3838.70	24.00	9.23																																				
15		Pintura exterior latex	0.50	3499.70	24.00	9.11																																				
16		Baranda muro de ladrillo y rev.	2.10	132.00	8.00	5.78																																				
17		Pasamanos	2.00	40.00	2.00	3.00																																				
18		Colocada de piel de vidrio	0.60	71251.00	5.00	7.42																																				
19		Canaleta de calamina	1.50	264.00	5.00	8.25																																				
20		Quincallería	3.00	29.00	2.00	5.44																																				
21	Áreas verdes y jardines	1.50	1200.00	8.00	28.13																																					
22	Retiro de materiales sobrantes	0.50	923.30	3.00	9.24																																					
23	Limpieza	0.50	923.30	3.00	9.24																																					
1	Inst. Sanitarias	Lav. manos	1.00	48.00	2.00	3.00																																				
2		Isoduros	1.00	48.00	2.00	3.00																																				
3		Urinaríos	1.00	60.00	2.00	3.75																																				
4		Sumidero de piso	2.00	48.00	2.00	8.00																																				
5		Porta rollos	0.80	48.00	2.00	1.05																																				
6		Cañería PVC de 1/2"	0.80	196.30	2.00	6.21																																				
7		Cañería PVC de 3/4"	0.80	46.30	2.00	1.78																																				
8		Tubería PVC 2"	0.80	173.40	2.00	3.48																																				
9		Tubería PVC 4"	0.80	115.20	2.00	3.04																																				
10		Tubería de Hormigón 9"	0.80	94.30	2.00	2.58																																				
11		Camara de inspección	11.00	7.00	2.00	4.61																																				
12	Retiro de materiales sobrantes	0.50	923.30	3.00	19.24																																					
13	Limpieza	0.50	923.30	3.00	19.24																																					
1	Inst. Eléctricas	Iluminación Incandescente	1.50	218.00	2.00	20.25																																				
2		Toma corrientes	2.00	128.00	2.00	15.00																																				
3		Toma de fuerza	6.00	6.00	2.00	3.00																																				
4		Interruptores eléctricos	2.00	160.00	2.00	20.00																																				
5		Instalación tableros térmicos	6.00	2.00	2.00	1.00																																				
6		Instalación tableros para medidor	1.00	3.00	1.00	0.13																																				
7		Cables eléctricos	1.00	340.00	4.00	15.28																																				
8		Retiro de materiales sobrantes	0.50	923.30	3.00	9.24																																				
9		Limpieza	0.50	923.30	3.00	9.24																																				
10		Limpieza general de obras	0.50	3893.50	12.00	9.24																																				