

d •	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin Nombres de los recursos	F	junio P	М	julio F P	M F	agosto P M	F	septiembre P M		ubre P M	
26	-5	Escalera de H A	15 días	mié 26/11/25	mar 16/12/25		Τ΄	141			1 141		1 141	1	1 141	
27	-9	Losa Casetonada	20 días	mié 17/12/25	jue 15/1/26											
28	-5	Actividad 3: Primera	91 días	vie 16/1/26	vie 29/5/26											
29	-5	Columnas de H A	25 días	vie 16/1/26	lun 23/2/26											
30	5	Vigas de H A	28 días	mar 24/2/26	lun 6/4/26											
31	-9	Muro de ladrillo ceramico e=12cm		mar 7/4/26	mar 5/5/26											
32	-5	Muro de ladrillo ceramico e=18cm		mar 7/4/26	mar 5/5/26											
33	-5	Escalera de H A	15 días	mié 6/5/26	mar 26/5/26											
34	-9	Losa Casetonada	18 días	mié 6/5/26	vie 29/5/26											
35	-5	Actividad 4: Cubierta - Tanque	43 días	lun 1/6/26	mié 29/7/26											
36	-5	Columnas de H A	10 días	lun 1/6/26	vie 12/6/26											
37	-9	Vigas de H A	8 días	lun 15/6/26	mié 24/6/26											
38	-5	Muro de ladrillo 6H e=18cm	3 días	jue 25/6/26	lun 29/6/26											
39	-5	Muro de ladrillo 6H e=12cm	2 días	mar 30/6/26	mié 1/7/26											
40	-5	Losa Base del tanque	5 días	jue 2/7/26	mié 8/7/26											
41	-5	Muros de H A	10 días	jue 9/7/26	mié 22/7/26											
42	-9	Tapa del tanque superficial	5 días	jue 23/7/26	mié 29/7/26											
43	*	Fase 3: Elementos no Estructurales	23 días	mié 27/5/26	vie 26/6/26											
44	-9	Contrapiso de piedra y cemento	20 días	lun 1/6/26	vie 26/6/26											
45	-5	Limpieza General	3 días	jue 30/7/26	lun 3/8/26											
46	-5	Fin, Obra gruesa	0 días	vie 26/6/26	vie 26/6/26											









