

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin												
							tri 2, 2021				tri 3, 2021			tri 4, 2021			tri 1, 2022	
							mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	
1			LETRERO DE OBRA	1 día	mié 28/04	mié 28/04/												
2			INSTALACIÓN DE FAENAS	6 días	mar 30/03	mar 06/04/												
3			DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS	15 días	mié 07/04	mar 27/04/												
4			LIMPIEZA Y DESBROCE	5 días	jue 29/04	mié 05/05/												
5			TRAZADO Y REPLANTEO	3 días	jue 06/05	lun 10/05/												
6			EXCAVACIÓN MANUAL	10 días	mar 11/05	lun 24/05/												
7			RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARIN	7 días	lun 14/06	mar 22/06/												
8			ZAPATAS DE H°A° DOSIFICACION 1:2:3	14 días	mar 25/05	vie 11/06/												
9			SOBRECIMIENTO DE H°A° DOSIFICACIÓN 1:2:3	18 días	mié 23/06	vie 16/07/												
10			COLUMNAS DE H°A° DOSIFICACIÓN 1:2:3	25 días	lun 14/06	vie 16/07/												
11			VIGA DE RIOSTRE DOSIFICACIÓN 1:2:3	10 días	lun 14/06	vie 25/06/												

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin												
							tri 2, 2021				tri 3, 2021			tri 4, 2021			tri 1, 2022	
							mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	
22			CIELO RASO BAJO LOSA	30 días	lun 09/08	vie 17/09/												
23			PISO CERÁMICO DE ALTO TRÁFICO 0,40X0,40 m	35 días	lun 09/08	vie 24/09/												
24			PISO BALDOSA GRANÍTICO	35 días	lun 09/08	vie 24/09/												
25			PROV Y COLOC. ZÓCALO INTERIOR MOSAICO GRANÍTICO	25 días	lun 20/09	vie 22/10/												
26			PROV Y COLOC. ZÓCALO INTERIOR DE CERÁMICO	25 días	lun 20/09	vie 22/10/												
27			REVOQUE INTERIOR DE YESO (INCLUYE RECUADRE)	50 días	lun 09/08	vie 15/10/												
28			REVOQUE EXTERIOR MANDRILEADO Y FROTACHADO (INCLUYE RECUADRE)	45 días	lun 09/08	vie 08/10/												
29			REVESTIMIENTO DE CERÁMICO ESMALTADA	25 días	lun 09/08	vie 10/09/												
30			PROV. COLOC. PUERTA DE MADERA TIPO TABLERO	25 días	lun 27/09	vie 29/10/												
31			BARNIZADO DE PUERTAS	20 días	lun 01/11	vie 26/11/												
32			PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS DE ALUMINIO	7 días	lun 27/09	mar 05/10/												

Proyecto: Proyecto2
Fecha: mié 20/01/21

Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
División		Hito inactivo		Sólo fin	
Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
Hito externo		Resumen manual			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin												
							tri 2, 2021				tri 3, 2021			tri 4, 2021			tri 1, 2022	
							mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	
33			QUINQUELLERÍA PUERTA EXTERIOR	7 días	lun 29/11	mar 07/12/												
34			QUINQUELLERÍA PUERTA INTERIOR	7 días	lun 29/11	mar 07/12/												
35			QUINQUELLERÍA PUERTA BAÑO	7 días	lun 29/11	mar 07/12/												
36			PROV Y COLOC. DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO 3 HOJAS	25 días	lun 01/11	vie 03/12/												
37			PINTURA INTERIOR LAVABLE LATEX	40 días	lun 18/10	vie 10/12/												
38			PINTURA EXTERIOR LATEX	45 días	lun 11/10	vie 10/12/												
39			BARANDA METÁLICA	15 días	lun 01/11	vie 19/11/												
40			CORDÓN DE ACERA DE H°C°	7 días	lun 13/12	mar 21/12/												
41			VEREDA DE CEMENTO FROTACHADO C/EMPEDRADO	15 días	lun 13/12	vie 31/12/												
42			LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	15 días	lun 03/01	vie 21/01/												

Proyecto: Proyecto2 Fecha: mié 20/01/21	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Hito externo		Resumen manual			