

FORMULARIO A-8
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Id	Nombre de tarea	Duración	21 julio 14/07	04/08	25/08	11 septiembre 15/09	06/10	01 noviembre 27/10	17/11	21 diciembre 08/12	29/12	19/01	11 febrero 09/02	01/03
1	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	563 días												
2	MODULO 1: OBRAS PRELIMINARES	50 días												
3	Instalación de Faenas	5 días												
4	Movilización y Deslizamiento de Equipo	5 días												
5	Provision y Colocacion de Letrero de Obras	1 día												
6	Replanteo Topografico Vial	30 días												
7	Remocion de Cercos con Alambres de Pua	15 días												
8	MODULO 2:MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ROCA	280 días												
9	Excavacion comun con maquinaria	60 días												
10	Excavacion en roca	100 días												
11	Conformacion de terraplen con material de corte	120 días												
12	Sobre Acarreo	30 días												
13	MODULO 3:PAVIMENTO-PAQUETE ESTRUCTURAL	180 días												
14	Conformacion Capa Base Triturada Clasificada	90 días												
15	Conformacion Capa Sub Base, Clasif, Estabil, Granolum.	90 días												
16	Imprimacion Bituminosa	30 días												
17	Tratamiento superficial simple	60 días												
18	Capa Sellado asphaltico	60 días												
19	MODULO 4:OBRAS DE DRENAJE	100 días												
20	Replanteo de estructuras	40 días												
21	Excavacion comun con maquinaria	15 días												
22	Hormigon Ciclopeo (1:2:3 50% P.D.)	45 días												
23	Relleno y Compactado c/saltarin	45 días												
24	Revestimiento de Cunetas	45 días												
25	Puente L = 100 m	7 días												
26	MODULO 5:SEÑALIZACION	50 días												
27	Demarcacion del Pavimento Horizontal	30 días												
28	Pintado de Simbolos en el Pavimento - Horizontal	14 días												
29	Señalizacon Reflectiva ambos sentidos (ojos de gato)	20 días												
30	Postes Delineadores - Terraplen	20 días												
31	Barreras Flexibles Beam	20 días												
32	Señalización Reglamentaria - Vertical	15 días												

Proyecto: proy negro 2019
Fecha: jue 10/12/20

Tarea



Resumen



Agrupar por síntesis



Tarea crítica



Tareas externas



Hito



Resumen del proyecto

